



RAPPORT NARRATIF DU POJET DE REHABILITATION ET EQUIPEMENT DE LA GENDARMERIE DE BIRAO

1. CONTEXTE :

Depuis septembre 2019, la ville de Birao, dans le Nord de la Centrafrique, connaît des affrontements qui ont déjà entraîné de nombreux morts et blessés, ainsi que des dégâts matériels importants. En février 2020, ces affrontements se sont intensifiés et ont poussé des milliers de familles à fuir Birao. Nombreux ont fui vers des sites de personnes déplacés en quête de sécurité.

Une situation qui engendre une pression croissante sur les ressources, alors qu'elles sont déjà limitées. Les équipes d'Onyx Expertise Internationale se sont mobilisées en urgence pour apporter une aide essentielle avec le soutien financier du Fonds Humanitaire coordonné par la MINUSCA. Présente en République centrafricaine depuis 3 ans, l'ONG Onyx Expertise Internationale développe et met des services et programmes intégrés dans de nombreux domaines comme le WASH, Protection Genre, Abris et électricité parmi tant d'autres. Le présent projet met en évidence cet engagement de la restauration de la paix mais aussi du soutien dans le renforcement de la sécurité. Ce projet permettra d'assurer les bonnes conditions de travail des forces de sécurité intérieure pour lutter contre la criminalité, la fraude des mines et surtout de protéger la population civile dans leurs activités. Le présent projet va consister à réhabiliter les bâtiments qui sont des bureaux avec matériaux d'équipement, une salle d'accueil avec un système solaire, logement.

Cette réhabilitation a été entamée première par d'autres partenaires qui non pas pu finir a cause dun certain nombre de difficultés rencontrées

2. OBJECTIF DU PROJET

Le projet vise spécifiquement à :

- 1-Renforcer la capacité des conditions de travail de la gendarmerie
- 2-Favoriser l'autonomisation de la gendarmerie en matière logistique et bureautique
- 3-Améliorer les sites d'hébergement des personnels de la force de l'ordre
- 4-Appuyer l'administration de la Gendarmerie Nationale de Birao par une alimentation en énergie électrique.
- 5-Assurer la présence des forces de sécurité dans la ville de Birao

3. Les activités suivantes ont été exécutées :

- 1-Réhabilitation des bureaux de la brigade de gendarmerie,
- 2-Réhabilitation du logement des gendarmes. Des bâtiments,
- 3-Equipement complet pour bureau, alimentation électrique et aussi en fournitures et consommable des
- 4-Assurer la présence des forces de sécurité dans la ville de Birao



❖ **Contacts :**

- 1-Aminata Kanté-Cheffe de Mission- +224628012100(WhatsApp)**
2-Zorobabel Djiko. -Chef de Prog. +23591324556 (WhatsApp)
3-Akino Lopez -Conducteur des travaux +23672330092-direct et (WhatsApp)

Credit: **Onyx Expertise Internationale**

E-mail: mission.rca@expetonyx/org

4-ACTIONS SPECIFIQUES MENEES

Les actions sont mises en œuvre pour le bon avancement du projet.

En date du 20 Juillet 2022 : Le lancement des travaux de réhabilitation et d'équipement de la gendarmerie de Birao a été fait sur le site. Ce début d'activité a été rehaussées par la présence du préfet, le Chef de poste UNPOL Birao, le commandant de la gendarmerie de Birao et la représentante de l'ONG Onyx expertise internationale.

Avec l'appui de la MUNISCA, OIE réhabilitation I les logements et bureaux. Elle a refait les toitures par un nouveau plafonnage, apprête les meubles et autres matériaux didactique de bureaux, préparation d'une alimentation en énergie électrique cités parmi tant d'autres

5-Alimentation électrique (Panneaux photovoltaïques)100%

- 1.Panneaux solaire 200 WAT (6)
- 2.Batterie de 200 AMP (3)
- 3.Convertisseur de 3000 Watt (1)
- 4.Régulateurs solaires de 30A (1)
- 5.Accessoires d'installation (multiple)

6-Consommables bureau livrés à 100%

1. Rame de papier-5/ Cartons
2. Registre -10/ Pièces
3. Boîte d'archive -8/ pièces
4. Stylo bleu-4/ Boîtes
5. Stylo noir-4/ boîtes
6. Chemise-50/ pièces
7. Agrafeuse-2/ pièces
8. Agrafes-10/ boîtes
9. Correcteur-4/ boîtes
10. Colle-4/ boîtes
11. Ciseaux-2/ boîtes
12. Enveloppe-2/ boîtes
13. Tampon-5/ boîtes
14. Ancre tampon-2/ boîtes
15. Perforateur-10/ boîtes
16. Scotch- 5/ paquets
17. Traceuse-10/ boîtes
18. Chrono -5//boîtes

7-Equipements Bureautique livrés (100%)

1. Bureau (Importé)-2
2. Bureau -6
3. Bureau Gender -1
4. Fauteuil (importé)-3
5. Chaises visiteur -16
6. Chaise pour bureau -6
7. Ordinateur (HP/DELL) -5
8. Onduleur -5
9. Imprimante -3
10. Cartouche d'encre-6
11. Multiprise APC-5
12. Armoire -5
13. Ventilateur-7



1-Aminata Kanté-Cheffe de Mission- +224628012100(WhatsApp)

2-Zorobabel Djiko. -Chef de Prog. +23591324556 (WhatsApp)

3-Akino Lopez -Conducteur des travaux +23672330092-direct et (WhatsApp)

credit: **Onyx Expertise Internationale**

E-mail: mission.rca@expetonyx.org



8-BUREAU DE LA COMPAGNIE GENDARMERIE 95%

1. Traitement des fissures sur le mur
2. Etanchéité complet du Bâtiment
3. Plafond
4. Reprise de Chappe incorporée(correction a faire)

9-LOGEMENT COMMANDANT DE BRIGADE (97%)

1. Traitement des fissures sur le mur
2. Etanchéité complet du Bâtiment
3. Fourniture et pose de faux Plafond
4. Reprise de Chappe incorporée
5. Maçonnerie pour fermeture des ouvertures
6. Enduit sur la surface extérieur du mur

10-LOGEMENT DES ELEMENTS DE LA BRIGADE (95%)

1. Traitement des fissures sur le mur
2. Etanchéité complet du Bâtiment
3. Faux Plafond
4. Reprise de Chappe incorporée
5. Grillage anti-moustique

11-Reprise de la peinture des édifices (95%)

1. Préparation de la surface à peindre
2. Application de la vinylique
3. Peinture glycérophthalique

12-Transport des matériaux et matériels (100%)

Une somme de **2.000.000 de francs CFA** était allouée par ledit projet pour les transports des meubles importés et ceux en bois fabriqués à Bangui pour la livraison par voie terrestre aux Bénéficiaires sur le site à Birao.

Cependant, vu l'impraticabilité de la voie-Bangui-Birao pendant la saison pluvieuse, cette a été délaissée pour une autre alternative avec le CARGO Aero-porte du service MOVCON de la MISNUSCA qui a du prendre aussi bcp de temps de procédure car il a été demandé de démonter tous les meubles déjà assemblés à la menuiserie et les mettre en colis de 20 kg selon les exigences des services MOVCON.

C'est ainsi Chaises, tables-bureau, armoires ont été démontés et assemblés en colis de 20 kg. Cette manœuvre a dû abimer certaines pièces de bois et faite les pièces soient montés et démontés et restes longtemps.

Par ailleurs sur demande des bénéficiaires pour intégrer une composante de latrines dans ce projet, à cet effet la somme destinée aux transports a été reversée par ONYX pour une nouvelle construction des latrine hommes et femmes sur le même site à Birao car le transport étant déjà assuré par MOVCON.



1-Aminata Kanté-Cheffe de Mission- +224628012100(WhatsApp)
2-Zorobabel Djiko. -Chef de Prog. +23591324556 (WhatsApp)
3-Akino Lopez -Conducteur des travaux +23672330092-direct et (WhatsApp)

Credit: **Onyx Expertise Internationale**

E-mail: mission.rca@expetonyx.org



13-Latrines

Certes, la somme de **2.000.000 de francs CFA** était allouée par ledit projet pour les transports des meubles a été reversée pour la construction des latrines, mais il convient de noter que dans la construction des ces toilettes ONYX a fait face à de nombreux défis en lien avec la rupture et l'inflation des matériaux a cause la saison pluvieuse le devis hormis les mains d'œuvre s'élevé a plus de **3.567.000 frs CFA**

15-Conditions du site et les dépenses supplémentaires

Lors de la visite conjointe ONYX-UNPOL de chantier ce 27 février 2023, quelques ont été relevées par l'ingénieur ainsi que l'électricien de la MINUSCA dont ONYX a pris acte de faire les corrections, par ailleurs d'autres points soulevés ne relevant pas du cahier de charge, notamment les caractérisés et les point de vue qui contredisent le cahier de charge et demande des rajouts des matériels sans aucun avenant au préalable :

- **Réhabilitation des Bâtiments**

Quelques corrections à faire :

- Fissures au sol
- Taches a corrige à la peinture

- **Electricité**

Les câbles électriques ont été remplacés comme recommandés Pour parer à tout problème électrique, l'électricien a suggéré que le convertisseur (3000 W 12 V) Soit remplacé par une de 3000 W ; 24 V ; Qu'il y'ait un complément d'une batterie de 200 AMP et qu'un disjoncteur y soit ajouté.

Par cette question ONYX pour sa part a fidèlement respecte le cahier de charges et tous les descriptifs du matériel solaire cette demande nécessite un avenant vu que ONYX est déjà en dépassement de plus de 5.000.000 de francs CFA dans ce projet a cause d'énorme difficultés rencontrées

- **MOBILIERS DE BUREAU**

Deux bureaux (tables importées) et trois fauteuils ont été déposés a MOVCOM Bangui CMR-N0 MINUSCA-00038017- 180 KG compose de 3 colis (2 bureaux importes et 3 fauteuils importes)

- **MATERIELS INFORMATIQUES**

- R.A.S
- Les ventilateurs aussi sont opérationnels et sont attente d'une bonne énergie électrique pour être branchés.

- **Conclusion**

En somme, toutes les mesures ont été prises pour les corrections nécessaires pour facilites une remise éventuellement au cours du mois mars 23.A cette effet, ONYX a déjà émis une demande de MOP depuis le 03 mars 23, une fois l'approbation obtenue une équipe des techniciens se rendra à Birao pour la cause.

En ce qui concerne le rapport financier les 100% ont été justifiés malgré qu'il reste les 20% de payement a faire pour Onyx en dehors des questions de dépassement qui va déjà au-delà de 5,000,000 de francs CFA



**1-Aminata Kanté-Cheffe de Mission- +224628012100(WhatsApp)
2-Zorobabel Djiko. -Chef de Prog. +23591324556 (WhatsApp)
3-Akino Lopez -Conducteur des travaux +23672330092-direct et (WhatsApp)**

Credit: **Onyx Expertise Internationale**

E-mail: mission.rca@expetonyx.org

